

Благоустройство центральной площади, памятника герою ВОВ, придомовой территорией жилых домов по ул.Центральной	3,5 м.кв.. покраска	0 м.кв..														
	48 бордюров.	0 шт.														
	10 полусфер	0 шт.	658000,00	530000,00	110000,00	18000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530000,00
	108,7м.кв.	0м.кв.														
	250 м.дорога	0 м.														
	329 м.пог.оштукатуривание	0 м.пог.														
Итого			1469988,13	1141600	285388,13	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1141600

Глава администрации поселения _____ Кутузов А.П.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

Руководитель финансового органа _____ Вострейкина Т.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Михеев А.А. 8-921-565-05-15
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

**План мероприятий («Дорожная карта»)
администрации муниципального образования Громовское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области по достижению целевых показателей
результативности
использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
Реализация мероприятий муниципальной программы					
	Ремонт (отсыпка, профелирование) внутрипоселковой грунтовой дороги, ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения.				
1.	Ремонт (отсыпка, профелирование) внутрипоселковой грунтовой дороги.				
1.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Утверждение сметной стоимости	Смета составлена, проверена 30.06. в соответствии и с новыми расценками
1.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса, заключение муниципального контракта с подрядчиком	май-июнь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Определение подрядной организации по итогам проведения конкурса. Заключение муниципального контракта	конкурсная документация подготовлена, объявление конкурса 04.07., корректировка технического задания в соответствии и со сметой
1.3.	Выполнение работ по Ремонту (отсыпке, профелированию) внутрипоселковой грунтовой дороги.	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.	По итогам конкурса
1.4.	Прием выполненных работ по Ремонту (отсыпке, профелированию) внутрипоселковой грунтовой дороги.	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Подписание актов выполненных работ	Согласно муниципальных контрактов
2.	Ремонт (замена) опор и фонарей уличного освещения				
2.1.	Подготовка и проверка	март-апрель	администрация МО	Утверждение	Выполнено

	достоверности сметной документации	2016г.	Громовское сельское поселение	сметной стоимости	
2.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок, заключение договора с подрядчиком	май-июнь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Определение подрядной организации по итогам проведения конкурса. Заключение муниципального контракта	Заключен контракт 14.06.
2.3.	Выполнение работ по Ремонту (замене) опор и фонарей уличного освещения	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.	Согласно контракта до 30.06.
2.4.	Прием выполненных работ по Ремонту (замене) опор и фонарей уличного освещения	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Подписание актов выполненных работ	Работы приняты 29.06.
3.	Благоустройство центральной площади, памятника герою ВОВ, придомовой территории жилых домов по ул.Центральной				
3.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Утверждение сметной стоимости	Выполнено
3.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок, заключение договора с подрядчиком	июнь-июль 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Определение подрядной организации по итогам проведения конкурса. Заключение муниципального контракта	Объявлен конкурс 28.06.
3.3.	Выполнение работ по Благоустройству центральной площади, памятнику герою ВОВ	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.	По итогам конкурса
3.4.	Прием выполненных работ по Благоустройству центральной площади, памятнику герою ВОВ	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Подписание актов выполненных работ	Согласно муниципальных контрактов
4.	Благоустройство придомовой территории жилых домов по ул.Центральной				
4.1.	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Утверждение сметной стоимости	Смета корректируется до 04.07. в соответствии

					и с новыми расценками
4.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение запроса котировок, заключение договора с подрядчиком	май-июнь 2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Определение подрядной организации по итогам проведения конкурса. Заключение муниципального контракта	конкурсная документация подготовлена, объявление конкурса 08.07., корректировка технического задания в соответствии со сметой
4.3.	Выполнение работ по Благоустройству придомовой территории жилых домов по ул.Центральной	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.	По итогам конкурса
4.4.	Прием выполненных работ по Благоустройству придомовой территории жилых домов по ул.Центральной	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация МО Громовское сельское поселение	Подписание актов выполненных работ	Согласно муниципальных контрактов
I. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Согласно заключенных муниципальных контрактов, договоров	администрация МО Громовское сельское поселение	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с комитетом	Согласно муниципальных контрактов
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным	администрация МО Громовское сельское поселение	Соблюдение сроков отчетности	Выполнено по состоянию на 01.07.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных	до 30.08.2016г.	администрация МО Громовское сельское поселение	Выполнение программы в полном объеме	По итогам проведения всех конкурсных процедур

	процедур, предусмотренных законодательством				
--	---	--	--	--	--

Глава администрации
поселения

_____ /Кутузов А.П./
МП