

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)

Громовское сельское поселение Приозерского района


Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.04.2017 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Устройство асфальтового покрытия и автомобильной стоянки по ул. Центральной от дома 15 до дома 4	962 м.кв.	0	2030000	1000000	1000000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог п.Громово	1470 м.кв.	0	737435	87000	627435	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	87000
Итого		0	2767435	1087000	1627435	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	1087000

Глава администрации поселения  Кутузов А.П.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа  Вострейкина Т.А.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Михеев А.А. 8-921-565-05-15
<http://www.admingromovo.ru>

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

 Л.В. Бурак
(подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение № 1
к ежеквартальному
отчету на 01.04.2017
года к Соглашению
от 15.02.2017года №42/149

**Ежеквартальный отчет
Администрации Громовского сельского поселения Приозерского
муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I . Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2017 год»					
1. Устройство асфальтового покрытия и автомобильной стоянки по ул. Центральной от дома 15 до дома 4.					
1.1	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Утверждение сметной стоимости	Положительно е заключение экспертизы №78-2-1-2-0842-17 от 27.02.2017г.
1.2.	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса, заключение муниципального контракта с подрядчиком	май-июнь 2016г.	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Определение подрядной организации по итогам проведения конкурса. Заключение муниципального контракта	В соответствии со сроками
1.3.	Выполнение работ по устройству асфальтового покрытия и автомобильной стоянки по ул. Центральной от дома 15 до дома 4.	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. Улучшение транспортной инфраструктуры.	В соответствии со сроками
1.4	Прием выполненных работ по устройству асфальтового покрытия и автомобильной стоянки по ул.	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация Громовское сельское поселение Приозерского	Подписание актов выполненных работ. Акт приемки	В соответствии со сроками

	Центральной от дома 15 до дома 4.		муниципального района	передачи объекта заказчику подрядчиком	
2. Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог п. Громово.					
2.1	Подготовка и проверка достоверности сметной документации	март-апрель 2016г.	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Утверждение сметной стоимости	Разработка сметной документации сметной стоимости
2.2	Подготовка конкурсной документации, проведение конкурса, заключение муниципального контракта с подрядчиком	май-июнь 2016г.	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Определение подрядной организации по итогам проведения конкурса. Заключение муниципального контракта	В соответствии со сроками
2.3	Выполнение работ по ремонту внутри поселковых грунтовых дорог п.Громово.	Согласно заключенного муниципального контракта	Подрядная организация	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту. Улучшение транспортной инфраструктуры.	В соответствии со сроками
2.4	Прием выполненных работ по ремонту внутри поселковых грунтовых дорог п.Громово.	Согласно заключенного муниципального контракта	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Подписание актов выполненных работ. Акт приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии со сроками
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района		
2.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	администрация Громовское сельское поселение	Акт приемки передачи объекта заказчику	В соответствии со сроками

			Приозерского муниципального района	подрядчиком	
3.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2017г.
4.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	администрация Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района	Наиболее эффективное использовани е бюджетных средств	Корректировк а не проводилась

Глава администрации поселения



/А.П.Кутузов/